



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๗ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้นำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา และบริการสาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
www.banyanglocal.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๗ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้นำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา และบริการสาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

คำนำ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อจะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางตระหนักในปัญหาความเดือดร้อนทุกข์สุขของประชาชน จึงดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน พัฒนาด้านต่างๆ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน และจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

สารบัญ

หน้า

■ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง /พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒.....	๑
■ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง.....	๔
■ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา.....	๑๐
■ ผลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๒
■ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๓
■	
■ ผลการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)	๑๕
■ รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	
■ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๕
❶ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร.....	๑๕
❷ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต.....	๒๑
❸ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว.....	๗๘
❹ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล.....	๗๙
■ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๗
? ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรค.....	๙๐
 ประมวลรูปภาพโครงการกิจกรรม ที่ www.banyanglocal.go.th กิจกรรม / ผลงาน.....	
● ภาคผนวก.....	๙๒
● โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ.....	๙๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติฯ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผูวราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณของตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ ร่วมดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๖ หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ตาม มาตรา ๔๖ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๙ และ ส่วนที่ ๒ ได้กำหนดหน้าที่ของสภาตำบล ตาม มาตรา ๒๒ สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการ และพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามกฎหมายมาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายสภาตำบลอาจดำเนินกิจการภายในตำบลดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๓ รายได้ และรายจ่ายของสภาตำบล

มาตรา ๒๙ สภาตำบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังต่อไปนี้

- (๑) ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จับได้ใบในตำบลนั้น
- (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ที่จับได้ใบในตำบลนั้น
- (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตำบลนั้น
- (๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
- (๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
- (๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
- มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุน
- มาตรา ๓๑ สภาตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
- (๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตำบล
- (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตำบล
- (๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
- (๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
- (๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นของสภาตำบล
- มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
- มาตรา ๓๓ สภาตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
- (๑) เงินเดือน
- (๒) ค่าจ้าง
- (๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
- (๔) ค่าใช้สอย
- (๕) ค่าวัสดุ
- (๖) ค่าครุภัณฑ์
- (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
- (๘) ค่าสาธารณูปโภค
- (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
- (๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
- มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
- มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทำเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
- หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
- มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗) คุ้มครอง ดุแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
 มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

- (๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - (๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
 - (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
 - (๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
 - (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 - (๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
- มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินเดือน
- (๒) ค่าจ้าง
- (๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
- (๔) ค่าใช้สอย
- (๕) ค่าวัสดุ
- (๖) ค่าครุภัณฑ์
- (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
- (๘) ค่าสาธารณูปโภค
- (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
- (๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้กำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนา ภายใต้อำนาจหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กล่าวข้างต้น ในการกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทาง แผนงาน การพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้กำหนดนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วิสัยทัศน์ (Vision) “บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

พันธกิจ (Mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
๓. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๕. บำรุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
๖. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

■ พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
๒. พัฒนาคุณภาพ ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมการผลิตในครัวเรือน
๔. ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
๕. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

■ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าการเกษตร พื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

■ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. กลยุทธ์การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๒. กลยุทธ์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และแก้ปัญหาคาความยากจน
๓. กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตในครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน
๔. กลยุทธ์การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และการเกษตรอินทรีย์
๕. ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
๖. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพหา ตลาดรองรับ

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละเกษตรกรที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. จำนวนประชากรในตำบลมีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น

■ แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร
๒. แผนงานเคหะและชุมชน
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๔. แผนงานงบกลาง

■ แนวทาง/กลยุทธ์

๑. ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
๓. ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๔. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตระดับครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน
๕. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
๖. ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์
๗. ด้านส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

■ พันธกิจ (Mission)

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมการศึกษา
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุข

■ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงปลอดภัย
๒. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐาน

■ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการที่สังคมที่ดี
๒. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
๓. กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
๕. กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๘. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาสาธารณสุขและสาธารณสุขการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ
๙. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
๑๐. ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๑. ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒. สนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
๑๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
๑๔. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละเกษตรกรที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. จำนวนประชากรในตำบลมีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น

■ แผนงาน

๑. แผนงานงบกลาง
๒. แผนงานบริหารทั่วไป
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๔. แผนงานการศึกษา
๕. แผนงานสาธารณสุข
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๗. แผนงานเคหะและชุมชน
๘. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
๑๐. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๑๑. แผนงานการเกษตร

■ แนวทาง/กลยุทธ์

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ด้านการส่งเสริมการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการส่งเสริมการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ อย่างมีคุณภาพ
๕. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและการต่อต้านยาเสพติด
๖. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่ดี
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๘. ด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

■ พันธกิจ (Mission)

ประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีของชุมชนวัฒนธรรม

■ เป้าประสงค์ (Goals)

พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

■ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. กลยุทธ์การพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยว
๒. ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ
๓. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีชุมชน

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. จำนวน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
๒. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ร้อยละ ๘๐
๔. ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

■ แผนงาน

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. แผนงานบริหารทั่วไป

■ แนวทาง/กลยุทธ์

๑. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

■ พันธกิจ (Mission)

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

■ เป้าประสงค์ (Goals)

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

■ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. กลยุทธ์การส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
๒. กลยุทธ์การสร้างระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม และการทำงานของ อปพร.

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในพื้นที่
๒. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม อปพร.
๓. ร้อยละของการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

■ แผนงาน

๑. แผนงานงบกลาง
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานบริหารทั่วไป
๔. แผนงานการศึกษา
๕. แผนงานสาธารณสุข
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๗. แผนงานเคหะและชุมชน
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ.
๙. แผนงานการอุตสาหกรรมและนันทนาการ

■ แนวทาง/กลยุทธ์

๑. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ด้านการสร้างระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความสามัคคีของประชาชนในตำบล
๔. ด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
๕. ด้านการพัฒนาาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นบ้านสู่สากล

■ พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

■ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. พัฒนา สนับสนุนการผลิต ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริม สร้างรายได้เพิ่ม เพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับ ประชาชนหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

■ กลยุทธ์ (Goals)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
๓. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (ผ้าไทย) หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) และจากหม่อนไหม

■ แผนงาน

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

■ แนวทาง/กลยุทธ์

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตใหม่และจำหน่ายสินค้าสู่สากล

ส่วนที่ ๒
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ	ข้อบัญญัติ แผนการ ดำเนินงาน	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๗๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

สรุปการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการ พัฒนา ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนา บ้านเมืองให้น่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และ ธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๙.๓๐

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ครบทุกโครงการ
๒. การดำเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑-๔) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนยิ่งขึ้น หน่วยดำเนินการหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรผลักดันและดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณถัดไปให้ครบถ้วน
๒. การดำเนินการโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณนั้น ควรนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณมาเป็นกรอบในการดำเนินโครงการกิจกรรมบริการสาธารณะแก่ประชาชน และควรดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๗	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗ (ผด.)	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒๒	๑๖	๗๒.๗๓	๖	๔	๖๖.๖๗
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕๕	๑๑๒	๗๒.๒๖	๖๓	๖๓	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๕	๑	๒๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๙	๑๐	๕๒.๖๓	๑๑	๗	๖๓.๖๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒๐๑	๑๓๙	๖๙.๑๕	๘๑	๗๔	๙๑.๓๖

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินทุนสำรองสะสม	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒,๐๗๐,๘๑๕.๐๐	๔๓๒,๕๐๐.๐๐	๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๓,๕๙๖,๓๑๕.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕,๕๐๑,๙๑๗.๖๘	๔,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๑๒,๙๑๗.๖๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๖๓๓,๐๕๑.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐๐.๐๐	๖๘๓,๐๕๑.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘,๒๐๕,๗๘๓.๖๘	๔,๖๕๕,๕๐๐.๐๐	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๒๓๑,๒๘๓.๖๘

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินงาน ๑ โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร แผนงานการเกษตร
๑. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกหนองคู บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ ๙ รายการ จำนวน ๑๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ (งบปกติ) ๖ รายการ จำนวน ๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ (เงินสะสม) ๓ รายการ จำนวน ๑๓๙,๓๐๐.๐๐ บาท

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๗	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒๒	๑๖	๗๒.๗๓	๖	๔	๖๖.๖๗
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๕๕	๑๑๒	๗๒.๒๖	๖๓	๖๓	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๕	๑	๒๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๙	๑๐	๕๒.๖๓	๑๑	๗	๖๓.๖๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒๐๑	๑๓๙	๖๙.๑๕	๘๑	๗๔	๙๑.๓๖

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

จากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานในยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการกิจกรรมฯ ต่างๆ ที่ได้ดำเนินงาน ได้ผ่านการตรวจรับพัสดุนโครงการฯ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ จากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมฯ ณ วันดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทาง การเกษตร	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าและคลองส่งน้ำของ สถานีสูบน้ำ ทั้ง ๔ สถานี	บำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าและคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนด้านการ บำรุงรักษาสภาพการใช้งานของระบบการ ส่งน้ำอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ดี อยู่เสมอ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๗๐,๐๐๐
	๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทาง การเกษตร	(๒) แผนงานงบกลาง						
๑.	ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	๒๔,๓๕๐.๑๙	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๔,๓๕๐.๑๙

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๑.	โครงการขุดกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (ดอนอด) บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดรวม ๓,๖๐๙.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกคันคูขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลบ.ม. ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖x๑.๐๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว แถวละ ๘ ท่อน ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. Ø๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว แถวละ ๙ ท่อน	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค. ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตในครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม “๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร” ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำ ฝึกอบรม พร้อมสาธิตการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินแก่ประชาชน หรือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณะการจัดนิทรรศการให้ความรู้ฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๖,๗๔๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาและสร้าง เครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และการเกษตรอินทรีย์	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เช่น โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ รวมถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการขอรับการอนุเคราะห์กล้าไม้ และหรือต้นไม้จากหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่สนับสนุนด้านการเกษตร เช่น ค่ารถ ขนส่ง ค่าแรงขนย้าย เพื่อ สนับสนุนกล้าไม้แก่ประชาชนตาม โครงการต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า จัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๙๓,๗๒๕.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร	(๑) แผนงานการเกษตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)						
๑.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกหนองคู บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑. ขุดลอกชั้นที่ ๑ กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร จากพื้นเดิม ชั้นที่ ๒ ขุดลอก ขนาดกว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร จากชั้นที่ ๑ ลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมขนย้ายไปยังจุดที่กำหนดให้ รวมปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค. – ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่ง น้ำเพื่อรองรับการขยายตัว ของชุมชน	(๑) แผนงานการเกษตร (เงินทุนสำรองสะสม)						
๑.	โครงการขุดลอกคันคูหนองตุม ใหญ่ บ้านดอนตุม หมู่ที่ ๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขุดลอกคันคู ขนาดกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๒๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐-๒.๓๐ ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม. ดิน ที่ได้จากการขุดลอกนำมาตกแต่งเป็นคันคู ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ ใส่ท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐×๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แถว ๑๖ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๔๓,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการขุดลอกคันคูเพื่อขยาย หนองตุมน้อย บ้านดอนตุม หมู่ที่ ๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขุดลอกคันคู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ลึก ๕๐ ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ลบ.ม. ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๒๐×๑.๐ จำนวน ๗ ท่อน ๑ แถว ติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค. - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๘๙,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ รองรับการขยายตัวของชุมชน	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๑.	โครงการขุดลอกหนองคู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	ขุดลอกปากกว้าง ๒๖.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรดินขุดรวม ๕,๔๖๐.๗๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. – ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	ขุดลอกปากกว้าง ๔๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรดินขุดรวม ๕,๔๗๕.๗๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการขุดลอกขยายดอนหัวช้าง (ด้านทิศตะวันออก) บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	ปากกว้าง ๔๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๔.๐๐ ม.. ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือ ปริมาตรดินขุดรวม ๙,๓๔๘.๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. – ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๙๗,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุ่ทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่ง น้ำเพื่อรองรับการขยายตัว ของชุมชน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๑.	โครงการขุดลอกล้อมรอบที่ สาธารณประโยชน์ดอนอีป้อง บ้านยาง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขุดคลองปากกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือ ปริมาตรดินขุดรวม ๕,๒๕๐ ลบ.ม.	๒๑๕,๒๕๐.๐๐	๒๒ พ.ค. - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๑๔,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการธนาคารน้ำขุดลอก คลองห้วยตลาด คลองห้วย ตลาด บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ขุดลอกปากกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๒.๕๐ ลบ. ช่วงที่ ๒ ขุดลอกปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๒.๕๐ ลบ. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๗๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๓.	โครงการขุดล้อมรอบที่สาธารณประโยชน์โนนอีงอก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขุดลอก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๖๖๖.๕๐ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๐.๐๐ ลบ.ม. ดินขุดถมเป็นคันคูปรับตกแต่งเรียบร้อยวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนว ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๓๘,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการขุดล้อมรอบที่สาธารณประโยชน์ดอนมะฮุ้งพร้อมลงหินคลุกคันคู บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ขุดลอก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. ดินขุดถมเป็นคันคูปรับตกแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ขุดลอก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๓๓๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลบ.ม. ดินขุดถมเป็นคันคูปรับตกแต่งเรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว งานหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗๘.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๒๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๓๔๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๕.	ขุดล้อมรอบที่สาธารณะประโยชน์โนนฝาย พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร บ้านผือฮี หมู่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๘๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๔.๐๐ ลบ.ม. ดินขุดถมเป็นคันคูปรับตกแต่งเรียบร้อยวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวงานหินคลุกขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๔.๔๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๓๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. – ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๙๒,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริม สวัสดิการสังคมที่ดี	(๑) แผนงานงบกลาง						
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล บ้านยางที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๕,๕๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๕,๖๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล บ้านยาง	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๓,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๑,๖๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน พื้นที่ตำบลบ้านยาง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๑๔,๐๐๐.๐๐ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริม สวัสดิการสังคมที่ดี	(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการฯ จัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุ, รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุในตำบลบ้านยาง ฯลฯ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๕๔,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๒.	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ภายในตำบลบ้าน ยาง หลักสูตร การหยอด ทองผ้าไหม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และเสริมทักษะการ ประกอบอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม หรือกลุ่มอาชีพให้มีความรู้ทักษะในการประกอบ อาชีพต่างๆ ส่งเสริมอาชีพ หรือสร้างทางเลือก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือกลุ่มอาชีพ ได้ - ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพผลิตสินค้า ต่างๆ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ – ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๔,๙๒๕.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนา สาธารณสุขุมูลฐาน	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภายในตำบลและนอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๗๐๐.๐๐
๔.	โครงการพัฒนาอาชีพและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลบ้านยาง - หลักสูตร การทำไม้กวาดจาก ขวดพลาสติกรีไซเคิล - หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากกล้วย	ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในตำบล บ้านยาง - ฝึกอบรมให้ความรู้ การทำไม้กวาดจากขวด พลาสติกรีไซเคิล - ฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการประกอบ อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในตำบล บ้านยาง ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรืออาชีพ เสริม เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	 ๔ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๗ ๑๐-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗			✓ ✓	 ๙,๖๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	(๑) แผนงานงบกลาง						
๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๘๐,๐๐๐
	๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	(๒) แผนงานสาธารณสุข						
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๑๙ - ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๕๗,๗๐๒.๖๔
๒.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค เอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๖,๔๕๐.๐๐
๓.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยง	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และ สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ ๒๒ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๔๗,๕๔๖.๐๐
๔.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โรคติดต่อ	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ป้องกันโรคติดต่อให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๗,๙๕๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน	(๒) แผนงานสาธารณสุข						
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๕,๔๕๐.๐๐
๖.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติด ในรถยนต์	ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติด ในรถยนต์ให้กับเด็กปฐมวัยในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๖,๐๕๐.๐๐
๗.	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการโครงการควบคุมโรคขาด สารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๑๘ หมู่บ้าน	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๕ - ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๑๑๒,๕๐๐.๐๐
๘.	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภักยมะเร็งเด้านม	ดำเนินการโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภักยมะเร็งเด้านม ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๑๓ - ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๐๐,๘๐๐.๐๐
๙.	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระ ราชประสงค้	ดำเนินการโครงการอบรมหมอ มุ่บ้านในพระราชประสงค้ ๑๘ หมู่บ้าน	๑๔๒,๒๐๐.๐๐	๒๖ ส.ค. - ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๒,๒๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์ การ พัฒนาสาธารณสุขมูล ฐาน	(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	ดำเนินการตามโครงการฯ (วันปีใหม่) ๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ๒. ช่วงดำเนินงาน ๑) ช่วงก่อนรณรงค์เข้มข้น เนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น - ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และติด ป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - จัดตั้งจุดบริการประชาชน ๓) ช่วงหลังการรณรงค์เข้มข้น - ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒๒-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๙,๙๖๐.๐๐
	ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติ หน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและและบรรเทา สาธารณภัยตามโครงการฯ (วันปีใหม่)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ -๔ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน	(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๒.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	ดำเนินการตามโครงการฯ (วันสงกรานต์) ๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ๒. ช่วงดำเนินงาน ๑) ช่วงก่อนรณรงค์เข้มข้น เน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่อาจเกิด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น - ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และ ติดป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - จัดตั้งจุดบริการประชาชน ๓) ช่วงหลังการรณรงค์เข้มข้น - ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ๒๕๖๗ และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๓,๒๗๕.๘๐
	ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามโครงการฯ (วันสงกรานต์)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(๑) แผนงานรักษาความสงบ ภายใน						
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย จราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๔,๓๐๐.๐๐
	๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(๒) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลากรในองค์กร	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมพัฒนา บุคลากรในองค์กร	๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๔,๘๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก้าวหน้าบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(๒) แผนงานบริหารทั่วไป						
๒.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ - ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๘,๘๔๐.๐๐
	๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำและผู้นำ ชุมชน	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ และผู้นำชุมชน - จัดฝึกอบรมฯ - ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานภายในประเทศ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๔๙๙,๓๗๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๒.	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและ รัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์อำเภอพุ ไธสง	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช พิธี และ รัฐ พิ ธี เท ิด ทู น พระมหากษัตริย์อำเภอพุไธสง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๗,๒๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการ พัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมนำ ความรู้อย่างมีคุณภาพ	(๑) แผนงานการศึกษา						
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนงบประมาณตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๙๗๙,๐๒๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๔๑๕,๙๘๐.๐๐ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๓๕๙,๔๘๗.๐๐	๗๗๕,๔๖๗.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพ	(๑) แผนงานการศึกษา						
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๐๓,๗๙๖.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๑๘๓,๖๐๐.๐๐ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๑๑,๐๑๖.๐๐	๑๙๔,๖๑๖.๐๐
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	๘๙,๕๓๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๗๔,๘๗๑.๐๐	๗๔,๘๗๑.๐๐
๕.	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๘๖๗,๗๒๔.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๓๘๕,๔๕๑.๔๓ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๓๕๕,๗๖๐.๖๐	๗๔๑,๒๑๒.๑๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
	๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพ	(๑) แผนงานการศึกษา						
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๓๖,๖๕๒.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๑๑๐,๙๕๘.๒๔ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๑๐๙,๖๗๓.๗๐	๒๒๐,๖๓๑.๙๔
๗.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒,๑๙๗,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			✓ (ไตรมาสที่ ๑-๒) ๙๘๒,๘๔๘.๐๐ (ไตรมาสที่ ๓-๔) ๘๙๙,๒๕๐.๐๐	๑,๘๘๒,๐๙๘.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาโดย ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมี คุณภาพ		(๑) แผนงานการศึกษา						
๘.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดซื้อ เครื่องเล่นสนาม ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านยาง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๙๗,๑๕๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ดำเนินการโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	๑๖-๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๖๙,๕๐๐.๐๐
๒.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการโครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕-๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	๙๖,๗๔๐.๐๐
๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ดำเนินการการเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ย. – ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	๕,๐๐๐.๐๐ (ร.ร. บ้านเพี้ยแก้ว)

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๔.	โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสองคองสิบสี่)	ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสองคองสิบสี่)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐-๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๕๐๐.๐๐
๕.	โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายพุทธธรรม	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายพุทธธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ – ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา						
๑.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ (จากจุดเดิม - นายอุดม โอตเปี้ย) ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐×๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จาก คอสะพาน – นานายชนชัย โนน วิเศษบ้านโนนชีเกื้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กจากคอสะพาน – นานายชนชัย โนนวิเศษ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามความเดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา						
๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จากถนนคอนกรีตโครงการ เดิม - บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนคอนกรีตโครงการเดิม - บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขยายทางเชื่อม ๑๖.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๖๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๔.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเพี้ยแก้ว ตำบลบ้านยาง - บ้านหนองน้ำคำ ตำบลมะเพีอง บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพี้ยแก้ว ตำบลบ้านยาง - บ้านหนองน้ำคำ ตำบลมะเพีอง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขยายทางเชื่อม ๑๖.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ โครงการ	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๗๑,๘๒๘.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา						
๖.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์ การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความ ต้อ ง ก ร ข อ ง ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๗.	โครงการก่อสร้างผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จาก ทล. ๔๐๑๕ - บ้านนาง เบญจวรรณ มาลี บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ทล.๔๐๑๕ - บ้านนางเบญจวรรณ มาลี จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขยายเชื่อมทาง ๔.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๒๐×๑.๐๐ เมตร ๑ จุด รวม ๔ ท่อน หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อดบ. บ้านยางกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๒๒,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๘.	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดที่ ๑ จากบ้านนางแดงอ่อน ทะบานรัมย์ - บ้านนางเห่ง ทำนยม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ จากบ้านนายสมชาย มาลี ถึง บ้านนายศรีไพร เอี่ยม ไธสง บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ จากบ้านนางแดงอ่อน ทะบานรัมย์ - บ้านนางเห่ง ทำนยม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ จากบ้านนายสมชาย มาลี ถึง บ้านนายศรีไพร เอี่ยมไธสง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบ. บ้านยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.พ. - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๙.	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากโคมกลางหมู่บ้าน ถึงหน้า บ้านนางนวลจันทร์ ไกรจันทร์ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๕๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายแหนม เอี่ยมไธสง - โนนกอก บ้านยางนกคู่ หมู่ ที่ ๑๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแหนม เอี่ยมไธสง - โนนกอก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขยายทางเชื่อม ๔.๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านยาง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๑.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายไปดอนหัวช้าง บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คสล.เดิม – บ้านดอนหัวช้าง	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไปดอนหัวช้าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.พ. – ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา						
๑๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจาก บ้านนางแพง ยอดสุโข - โรงสีข้าว นายอภิสิทธิ์ นิมิตรไธสง จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๒,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวัน เกษไธสง ไปหนองประปา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๔.	โครงการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแดน สนโศภกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๒๙,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๕.	โครงการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นรอบหมู่บ้าน - หอนงช่องแมว กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขยายทางเชื่อม ๑๓.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐×๑.๐๐ เมตร ๑ จุด รวม ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากหนองอีสาน เขียว – ห้วยปลาหลด ยกระดับถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดินถมช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ดินถมช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ. – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากนา นางจันดี โพธิ์นอก – หัวลำพังชู กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๖๐×๑.๐๐ เมตร ๑ จุด รวม ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ.- ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์	ดำเนินการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจาก บ่อขยะ – ทุ่งตามูล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้านยางกำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ. – ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๔๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑๙.	ค่ารั้งวัดแนวเขตที่ดินว่างเปล่า/ ที่ดินสาธารณประโยชน์	ค่ารั้งวัดแนวเขตที่ดินว่างเปล่า/ที่ดิน สาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรั้งวัดที่ดินใน เขตตำบลบ้านยาง	๔๕,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖๐,๐๐๐	๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๘ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๐๑,๙๔๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒๐.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ ๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๙๙,๕๐๐.๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ ๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตรม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒๒.	โครงการก่อสร้างผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. บ้านยาง หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๐๐ ตร.ม. ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๒๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ -๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๓.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านแคน หมู่ ๘ ต.บ้านยาง อ.. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๕๖,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒๔.	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านผือฮี หมู่ ๙ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย. – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๕.	โครงการก่อสร้างฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านหนองเกาะ หมู่ ๑๐ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างฝัวจราจร (คสล.) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างฝัวจราจร (คสล.) กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๙๙,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒๖.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก คสล. บ้านยางนกูกุ่ม หมู่ ๑๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตรม. ติดป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๗.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) จากถนน คสล. เดิม ถึง ตอนหัวข้าง บ้านดอนต้อน หมู่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. เดิม-ตอนหัวข้าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๕๐ ตรม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. - ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๘.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างโรงเรียนบ้าน แคน- บ้านนายพิทักษ์ สีเขียว บ้านแคน หมู่ ๑๕ ต.บ้านยาง อ.พุท ไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนข้างโรงเรียนบ้าน แคน- บ้านนายพิทักษ์ สีเขียว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตรม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. - ๙ ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๒๙.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นดอนโจด บ้านสระบัว หมู่ ๑๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๓๐.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๙๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างขยายผิวจราจรเชื่อม หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๑ ๓.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๒๑๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนดินลงผิว จราจรหินคลุก เส้นปลูกหม่อน บ้านยาง หมู่ ๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก เส้นปลูกหม่อน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. - ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๖๕,๐๐๐.๐๐
๓๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุก บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายยรรยง จิมไธสง - ลำพังชู ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค. - ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหิน คลุก รอบดงอีฮุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก รอบดงอีฮุม บ้าน หัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ลบ. ม.	๙๙,๐๐๐.๐๐	๖ ม.ค - ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๙๘,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตามความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนดินลง ผิวจราจรหินคลุก บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐.๐๐ สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๕๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ลง หินคลุกจรจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ใส่ท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค.- ๖ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๙๗,๕๐๐.๐๐
๓๕.	โครงการก่อสร้างผิวจราจร หินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ ที่ ๑๘ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ๑ จุด รวม ๗ ท่อน ติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๕ ธ.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๖๓,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา						
๓๖.	โครงการลงพิจารณาที่ดินคฤหา บ้านยาง หมู่ ๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรดินคฤหาไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย	๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย.- ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	๘๙,๐๐๐.๐๐
๓๗.	โครงการลงพิจารณาที่ดินคฤหา บ้านยาง หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ลงที่ดินคฤหาพิจารณา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร ดินคฤหาไม่น้อยกว่า ๔๕.๖๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย. - ๒๕ พ.ย.๒๕๖๖			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓๘.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านหนองเกาะ หมู่ ๑๐ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ลงหินคลุกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๓๐๘,๐๐๐.๐๐
๓๙.	โครงการลงผิวจราจรหินคลุกบ้านยางนกคู่ หมู่ ๑๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖.๙๕.๐๐ ลบ.ม.	๖๕,๐๐๐.๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย. – ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	๖๕,๐๐๐.๐๐
๔๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๔๔,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานความ เดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา						
๔๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ตามสภาพเดิม ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ตามสภาพเดิม ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๒๘,๕๐๐.๐๐
๔๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๘ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ	๘๖,๐๐๐.๐๐	๕ ธ.ค. - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๘๖,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๔๓.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จาก ทล ๒๐๒ - ตอนแทน บ้านโนนชี เกลือ หมู่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม.	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ค. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๖๓,๕๐๐.๐๐
๔๔.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหิน ค ล ก จ า ก ห น อ ง กะ ช' อ ง บ้านหัวสะพาน ไปเขตมะเฟือง บ้านหัวสะพาน หมู่ ๓ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนดินกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๕๓๖.๐๐ ลบ.ม. หินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ค. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๑๑,๐๐๐.๐๐
๔๕.	โครงการลงหินคลุกผิวจากสามแยก นา นางกฤษณา บุตรศรีภูมิ ไป คลองห้วยทราย บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ ๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๐๑,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๔๖.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรสายหนองส้ม ไป หน้าโรงเรียนเพี้ยแก้วบ้านเพี้ยแก้ว หมู่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๙๖	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.	๕๕,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. – ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๕๕,๐๐๐.๐๐
๔๗.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร สายบ้านพักคนงานสูบน้ำ ไป หนองผือบ้านหัวสะพาน หมู่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๒๙,๕๐๐.๐๐
๔๘.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรสายโคกหนองแขง ไป ห้วยลำพังชูบ้านหัวสะพาน หมู่ ๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลบ.ม.	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. – ๒๓ พ.ค.๒๕๖๗			✓	๑๒๓,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๔๙.	โครงการลงหินคลุกผิว จราจรสายเลียบบคลอง เลิงแก ไป ทล. ๒๐๘๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านยาง อำเภอยะรัง จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๓ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๓๓,๐๐๐.๐๐
๕๐.	โครงการลงหินคลุกผิว จราจร จาก ทล. ๒๐๘๑ บ้านยาง หมู่ ๖ - เมรุ บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม.ยาว ๙๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ลบ.ม.	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๙๐,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๕๑.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จาก ทข.บร ๔๐๑๕ ไป หนองตุมน้อย บ้านดอนตุม หมู่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒ ก.ค. ๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๒.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จากคลอง ห้วยตลาด ไป ทล.บร ๒๐๘๑ บ้านแคน หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๓.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จากคลอง ห้วยตลาด ไป ทข.บร ๔๐๑๕ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๗๗,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๕๕.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกจราจร จากถนนายศิวะ รังสี ทล. ๒๐๒ บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุนนัง จังหวัดบุรีรัมย์	ถนนดินกว้าง ๕.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. หินคลุกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๕x๑.๐๐ ม. ๑ จุด รวม ๖ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ค. - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๒๑,๕๐๐.๐๐
๕๖.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรถนนสายเลียบ ทล. ๒๐๒ บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุนนัง จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๕๐ ลบ.ม.	๗๙,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๗๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๕๗.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรถนน สายเลียบคลองโนนพิมาน ไป ถนน สาย บร.ถ. ๑๒๓-๐๑๒ บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๓๘๗,๐๐๐.๐๐
๕๘.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรถนน สายเลียบคลองร่องสังข์ (ด้านทิศตะวันตก) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๕๒,๐๐๐.๐๐
๕๙	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อม ลงหินคลุกถนนสายดอนไผ่น้อย ไป บ้านเพี้ยแก้ว บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ .๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรหินดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ หินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรหินหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๖ - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๕๓,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๖๐.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนสายจากบ่อขยะ ไป ท่งตามูล บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ขยายถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ค. - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๔๘,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๖๑.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จาก สามแยกนายนบุญมา กุสโลสง ไปหนองแก บ้านโนนชีเกื้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ย. - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๒๘,๕๐๐.๐๐
๖๒.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรสาม แยกฝัป่าช้าเก่าไปโคกหนองกะซ่อง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๙๓,๙๐๐.๐๐	๖ ก.ย. - ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๙๒,๐๐๐.๐๐
๖๓.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรสาย ทางวัดโพธิ์แก้ว (ทิศตะวันตก) บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย	๓๙,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ย. - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๓๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการพัฒนากบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๖๔.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรสาย เลียบคลองส่งน้ำ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ติดตั้งป้าย ๑ โครงการ	๒๘๗,๙๐๐.๐๐	๖ - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๘๖,๐๐๐.๐๐
๖๕.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร จากบ้านแคน ไปหนองน้ำกิน บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๖ ก.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๒๑,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)						
๖๖.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านแคน หมู่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๗๙,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่	(๑) แผนงานงบกลาง (เงินสำรองจ่าย)						
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุท ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	จุดที่ ๑ เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย พร้อมลงหิน คลุกกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดปรับเกลี่ย ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย (ตาม แบบแปลนที่ อบต. บ้านยาง กำหนด)	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. - ๖ ธ.ค.๒๕๖๖			✓	๑๐๔,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามความเดือดร้อน และความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานงบกลาง (เงินสำรองจ่าย)						
๒.	โครงการลงหินคลุก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านยาง กำหนด)	๒๙,๗๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. – ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖			✓	๒๙,๗๐๐.๐๐
๓.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ (เลียบคันคูห้วยลำพังชู) ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	หินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านยาง กำหนด)	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. – ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖			✓	๒๖,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดิน บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	จุดที่ ๑ ดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ๑ แถว รวม ๕ ท่อน จุดที่ ๒ ดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านยาง กำหนด)	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔ ธ.ค. – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๒๑,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำนเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๗ กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานงบกลาง (เงินสำรองจ่าย)						
๕.	โครงการยกระดับถนน ดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	จุดที่ ๑ ยกระดับถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๗.๔๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ลงหินคลุก ๔.๐๐ กว้าง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง วางท่อระบาย คสล. ๐.๒๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ แถว รวม ๒๔ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านยาง กำหนด)	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค..๒๕๖๖			✓	๒๓๖,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๗ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม ความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	(๑) แผนงานงบกลาง (เงินสำรองจ่าย)						
	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน เกิดเหตุสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - กรณีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นเพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวม						
๖	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน ๔ ราย	ค่าใช้จ่ายช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ประสบอัคคีภัย) จำนวน ๔ ราย	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗			✓	๑๐๓,๕๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยว	(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)						
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่บ้านหัว สะพาน หมู่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่ บ้านหัวสะพาน หมู่ ๓ ตำบลบ้านยาง ๑. งานปลูกต้นไม้ (ในท่อซีเมนต์) จำนวน ๑๐๖ ต้น ๒. งานปรับปรุง (ทาสี) ตู้ยาม อพพร. ๗๗.๐๐ ตร.ม. ชุมประตู่ทางเข้าหมู่บ้าน ท่องเที่ยวใหม่ ๓๕ ตร.ม. ตัวหนอน ๑๕.๐๐ ตร.ม. อาคารโชว์ผ้าไหม ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. อาคารโรงทอผ้า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. อาคาร บ้านเต็ดไถ ๙๖.๐๐ ตร.ม. อุปกรณ์ออก กำลังกาย ๗ ชุด ห้องส้วม ๕๐.๐๐ ตรม. ๓. งานเปลี่ยนบานประตู จำนวน ๖ บาน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๑๓๙,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบการรักษาความ มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	(๑) แผนงานรักษาความสงบ ภายใน						
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอก ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด เล็ก (PM ๒.๕) การป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๔,๘๒๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบการ รักษาความมั่นคง และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	(๒) แผนงานสาธารณสุข						
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุด ปฏิบัติการกู้ชีพ อบต. บ้านยาง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพกู้ชีพให้กับกู้ชีพ, อปพร. และ อสม. ในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการกู้ชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที และ ถูกวิธี มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๘,๔๕๐.๐๐
	๔.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบการ รักษาความมั่นคง และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	(๒) แผนงานสาธารณสุข (เงินสะสม)						
๑.	ปรับปรุงสุขาภิบาล อบต. บ้านยาง และพื้นที่รอบอาคาร อบต. บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและพื้นที่รอบ อาคาร อบต. บ้านยาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการ บ้านเมืองที่ดี	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	โครงการรวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน “กิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวด ล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑	ดำเนินการโครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ฯ - จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาฯ - จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day - จัดกิจกรรม ๕ ส - จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมฯ หรือกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ตัดแต่งสนามหญ้า ตัดตกแต่ง กิ่งไม้ และต้นหญ้า ให้แก่ ศพด.ในสังกัด อบต.บ้าน ยาง ศูนย์กีฬาตำบลบ้านยาง และอบต.บ้านยาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘ ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	๗,๕๔๓.๐๐
๒.	โครงการรวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน “กั ิจกรรม BIG CLEANING DAY วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการโครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ - จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาฯ - จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day - จัดกิจกรรม ๕ ส - จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมฯ หรือกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ตัดแต่งสนามหญ้า ตัดตกแต่ง ไม้ และต้นหญ้า ณ วัดทุ่งสว่างสุขารมณฺ์ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านยาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๒,๒๓๘.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการ บ้านเมืองที่ดี	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๓.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เป่าตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอพุทไธสง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการ บ้านเมืองที่ดี	(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการ บ้านเมืองที่ดี	(๓) แผนงานเคหะและชุมชน						
๑.	จัดซื้อถังขยะ		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	๔๙๐,๐๐๐.๐๐

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑	จัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่แบบลากจูง	จัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่แบบลากจูง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๑,๐๐๐.๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๑๖,๐๐๐.๐๐
๓.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๓,๓๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๓,๓๐๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๓,๓๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗			✓	๓,๓๐๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๓) แผนงานสาธารณสุข						
๑.	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	๘,๕๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๘,๕๐๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๗,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย.- ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	๗,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๗ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๑)แผนงานบริหารทั่วไป (เงินสะสม)						
๑.	โครงการซื้อเก้าอี้	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๕,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๑๘๐x๖๐x๗๕ จำนวน ๒๐ ตัว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	๔๕,๕๐๐.๐๐
๓.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๔๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	๔๙,๘๐๐.๐๐

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

๑. หน่วยงานรับผิดชอบหลักยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ ๑-๔ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้การแก้ไขปัญหา พัฒนาด้านต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนยิ่งขึ้น เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี และตามข้อบัญญัติ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีถัดไป ให้ครบถ้วน

ประมวลรูปภาพโครงการกิจกรรม

อบต. บ้านยาง ได้เผยแพร่ประมวลรูปภาพโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ผ่านมา ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของ อบต. บ้านยาง และ facebook.com

โดยท่านสามารถติดตามเข้าดูประมวลรูปภาพโครงการกิจกรรมได้ที่ www.banyanglocal.go.th กิจกรรม/ผลงาน. 

<https://www.facebook.com/banyanglocal.go.th> 

ภาคผนวก

โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทาง การเกษตร	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการควบคุมป้องกัน โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง	ดำเนินการโครงการควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ - การควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
	๑.๒ กลยุทธ์การนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก และ แก้ปัญหาความยากจน	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล	ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบลบ้าน ยาง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ต่างๆ	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตในครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - การจัดนิทรรศการให้ความรู้	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร	(๑) แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการธนาคารน้ำขุดลอกหนอง ดอนแท่น บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒	๑. ขุดลอกดินพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๑ บ่อ ปริมาตรดินขุดรวม ๑๑,๘๖๕ ลบ.ม. ๒. ขุดสะดือบ่อดินพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๙ บ่อ ปริมาตรดินขุดรวม ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. สะดือปากกว้าง ๓.๐๐x๓.๐๐ ม. ก้นสะดือ กว้าง ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดรวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลาดเอียง ๑:๑ ลึก ๕.๐๐ ม (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒.	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนกลาง บ้านแคน หมู่ที่ ๘	ดำเนินงานขุดลอก ขุดดินพร้อมขนย้าย ทิศเหนือยาว ๑๘๐.๐๐ ม. ทิศใต้ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. ทิศตะวันออกยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ทิศ ตะวันตกยาว ๙๕.๐๐ ม. ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริม สวัสดิการสังคมที่ดี	(๑) แผนงานงบกลาง						
๑.	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในตำบลบ้านยาง	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(๒) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตำบลบ้านยาง	ดำเนินการโครงการทบทวนและ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล บ้านยาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	อุดหนุนโครงการอำเภพุทไธสงจิตอาสา น้อมนำสังคมเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนโครงการอำเภพุทไธสง จิตอาสา น้อมนำสังคมเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้อย่างมีคุณภาพ	(๑) แผนงานการศึกษา						
๑.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมสร้างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมสร้างครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยว	(๑) แผนงานสวัสดิการสังคม						
๑.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่บ้านใหม่ตำบลบ้านยาง	ดำเนินการโครงการท่องเที่ยวหมู่บ้าน ใหม่ตำบลบ้านยาง - จัดการประกวดขบวนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวหมู่บ้านใหม่ - จัดการประกวดธิดาใหม่ - จัดการประกวดธิดาหนองใหม่ - จัดการประกวดสาวใหม่ - จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย - จัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ - การแสดงและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าไทย สินค้าโอท็อป สินค้าชุมชนและอื่นๆ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิด กฎหมาย	(๑) แผนงานรักษาความสงบ ภายใน						
๑.	โครงการฝึกอบรมจัดกิจกรรมแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม/จัด กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย - จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบ การรักษาความมั่นคง และ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑.	โครงการทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ จิตอาสาภัยพิบัติ	ดำเนินการโครงการทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/จิตอาสาภัยพิบัติ - จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน ให้มีทักษะในการระงับเหตุ และให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น การ ระงับอัคคีภัยฯลฯ - จัดฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะ ความสามารถให้แก่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องให้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ สามารถระงับเหตุได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบการรักษาความ มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	(๑) แผนงานรักษาความสงบ ภายใน						
๒.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและ ปราบปรามยาเสพติดของอำเภอพุทไธสง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พุทไธสง ตามโครงการโครงการ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด ของอำเภอพุทไธสง	๒๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			

รายงานผลการดำเนินงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริม กิจการบ้านเมืองที่ดี	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและปราบปราม การทุจริต	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมป้องกันและปราบปราม การทุจริต - จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
	๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริม กิจการบ้านเมืองที่ดี	(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนกิจกรรมสา ธารณกุศลและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของกิ่งกาชาด อำเภอฟุทไธสง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสงตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอฟุทไธสง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

